





# TERMINPLAN ERTÜCHTIGUNG / ERSATZ BSK

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2019												2020											
					1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr												
					Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	
27	<u>Ersatz Nordluft-Brandschutzklappen</u>	2380 Tage	Mon 01.10.18																									
51	<u>Ersatz BSK nukleare relevante Gebäude</u>	2227 Tage	Don 02.05.19																									
52	<b>Pakete 1</b>	427 Tage	Don 02.05.19	Fre 18.12.20																								
53	Planung Pakete 1	120 Tage	Don 02.05.19	Mit 16.10.19																								
54	ENSI Prüfung Pakete 1	44 Tage	Don 17.10.19	Die 17.12.19																								
55	ENSI-Freigabe Pakete 1	0 Tage	Die 17.12.19	Die 17.12.19																								
56	<b>Montage Pakete</b>	245 Tage	Mon 13.01.20	Fre 18.12.20																								
57		10 Tage	Mon 13.01.20	Fre 24.01.20																								
58		5 Tage	Mon 27.01.20	Fre 31.01.20																								
59		20 Tage	Mon 03.02.20	Fre 28.02.20																								
60		20 Tage	Mon 02.03.20	Fre 27.03.20																								
61		25 Tage	Mon 06.04.20	Fre 08.05.20																								
62		20 Tage	Mon 01.06.20	Fre 26.06.20																								
63		75 Tage	Mon 29.06.20	Fre 09.10.20																								
64		20 Tage	Mon 12.10.20	Fre 06.11.20																								
65		20 Tage	Mon 02.11.20	Fre 27.11.20																								
66		20 Tage	Mon 23.11.20	Fre 18.12.20																								
67	<b>Pakete 2</b>	490 Tage	Mon 03.02.20	Fre 17.12.21																								
68	Planung Pakete 2	150 Tage	Mon 03.02.20	Fre 28.08.20																								
69	ENSI Prüfung Pakete 2	46 Tage	Mon 31.08.20	Mon 02.11.20																								
70	ENSI-Freigabe Pakete 2	0 Tage	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																								



